



COMUNE DI RANDAZZO
Provincia di Catania

VIII e IX Settore
LL.PP. – Urbanistica – Protezione Civile
Ufficio Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE N. 62 DEL 05/05/2014

OGGETTO: Approvazione atti di contabilità finale – per la realizzazione di un Centro Culturale del PRUSST Valdemone mediante il recupero e ristrutturazione dell'ex Cinema Moderno. Lotto di completamento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Premesso:

Che con provvedimento sindacale n. 4 del 19/10/2012 sono state impegnate le somme assegnate dal PRUSST Valdemone per complessivi € 1.430.468,68 per la realizzazione del primo stralcio esecutivo dell'opera in oggetto;

Che con lo stesso provvedimento sindacale sono state impegnate le somme derivanti da economie da ribasso d'asta, oltre IVA, ammontanti a complessivi € 574.652,36, ed è stato autorizzato il direttore dei lavori a redigere il progetto per il completamento dell'opera;

Che il progetto di completamento, nei limiti dell'importo autorizzato, prevedeva lavori per complessivi € 198.208,76 di cui € 5.895,97 per oneri della sicurezza, oltre € 376.353,60 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Che il progetto di completamento è stato validato con provvedimento del R.U.P. prot. n. 2128 del 05/02/2013 e approvato in linea amministrativa con provvedimento sindacale n. 3 del 05/02/2013;

Che i lavori sono stati appaltati all'Impresa Sicilville S.r.l. per l'importo al netto del ribasso d'asta del 10.04% di 178.981,52 di cui 173.085,55 per lavori e € 5.895,97 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

Che nel corso dei lavori è stata redatta dal Direttore dei lavori una Perizia di variante e suppletiva del progetto per un importo di € 236.788,90 di cui € 229.748,46 per lavori e € 7.040,44 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

Che con atto di sottomissione n. 1 del 18/11/2013, registrato a Giarre il 20/11/2013 al n. 2475, serie 3, l'impresa ha accettato le risultanze della predetta perizia;

Che per effetto della proroga di mesi uno, concessa dal Direttore dei Lavori all'atto della sottoscrizione dell'Atto di sottomissione e verbale di determinazione ed approvazione nuovi prezzi, vistato da R.U.P., il tempo stabilito per l'ultimazione dei lavori per il giorno 08/11/2013 viene fissato per il giorno 09/12/2013;

Che i lavori sono stati ultimati in data 17/12/2013, come risulta da verbale sottoscritto dal Direttore dei lavori e dall'Impresa, vistato dal R.U.P., con un impiego di n. 8 giorni in più rispetto alla scadenza prevista;

Visto lo stato finale emesso dal direttore dei lavori in data 09/03/2014 da cui si rileva che il credito dell'impresa è pari a nette € 4.465,01 oltre IVA;

Vista la relazione di accompagnamento al conto finale e il certificato di regolare esecuzione dalla quale si rileva che i lavori per la realizzazione di un Centro Culturale del PRUSST Valdemone mediante il recupero e ristrutturazione dell'ex Cinema Moderno. Lotto di completamento, in

dipendenza del contratto d'appalto del 18/07/2013 rep. n. 2008, registrato a Giarre il 25/07/2013 al n. 95 Serie I sono stati regolarmente eseguiti e che, pertanto, con lo stesso atto liquida l'importo netto di €. 4.4650,01 oltre a IVA, a saldo di ogni spettanza per l'esecuzione dei lavori in oggetto;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva;

Riscontrata la regolarità dell'esecuzione dei lavori, secondo le direttive di questo Ufficio;

Ritenuto di dover dar corso alla approvazione degli atti di contabilità finale;

APPROVA

Gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione redatti dall'Ing. Francesco Corica, Direttore dei Lavori, relativi ai lavori per la realizzazione di un Centro Culturale del PRUSST Valdemone mediante il recupero e ristrutturazione dell'ex Cinema Moderno. Lotto di completamento.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Mavica geom. Gaetano)



Il Responsabile del Servizio
Arch. Aldo Meli

