



Città di Randazzo

VIII E IX SETTORE

LL.PP. – URBANISTICA – PROTEZIONE CIVILE
UFFICIO LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 39 del 11.08.14

Ditta: ENVI.SE.P. s.r.l. via Zona Industriale traversa I prima strada, s.n. 95121 Catania.

Oggetto: Manutenzione e gestione (agosto-settembre 2013 e proroga mesi due ottobre – novembre 2013) dei depuratori di contrada Ciarambella, contrada S. Elia.

IL CAPO SETTORE VIII E IX

- Premesso che con Determina del Capo Settore VIII e IX n. 87 del 29/07/2013 si è provveduto ad approvare il progetto per il servizio di che trattasi, per l'importo complessivo di € 39.900,00;
- Che i lavori in oggetto sono stati appaltati all'Impresa ENVI.SE.P. s.r.l., con sede Zona Industriale traversa I prima strada, s.n. 95121 Catania, per l'importo al netto del ribasso d'asta del 28.36% di €24.389,90 + € 1.191,77 per oneri di sicurezza ed I.V.A. al 10% per mesi due (Agosto – Settembre);
- Che durante la gestione l'impresa ha fatto presente della mancata aerazione dei percolatori proponendo di effettuare n. 62 perforazioni verticali del diametro di 100 mm, in posizione più alta di quelli esistenti al fine di ossigenare la flora batterica addensata nei filtri percolatori.
- Che per i motivi sopraesposti si è riscontrata la necessità di redigere una perizia di variante per l'importo totale al netto del ribasso d'asta di € 36.090,39 di cui 30.645,07 per lavori al netto del ribasso d'asta ed € 5.445,32 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- Che con delibera di G.M. n. 163 del 17/09/2013 l'Amministrazione Comunale ha autorizzato il Capo Settore VIII e IX ad utilizzare parte del ribasso d'asta ammontante ad € 6.852,67.
- Che con Determina del Capo Settore n. 109 del 30/09/2013 si è provveduto ad approvare la perizia di cui sopra, con determina del Capo Settore n. 108 del 23/09/2013 si è provveduto ad impegnare la maggiore somma occorrente per la redazione della perizia di € 6.852,67.
- Che per effetto dei lavori da eseguirsi con la sopradetta perizia di variante, il capo Settore VIII e IX, con propria determina n. 140 del 24/12/2013, ha provveduto ad impegnare la somma di €26.000,00 per la proroga di mesi due di gestione degli impianti.
- Che l'importo totale scaturente con la proroga, al netto del ribasso d'asta, ammonta complessivamente ad € 61.480,88, di cui € 53.163,90 per lavori al netto del ribasso d'asta ed 8.316,98 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- Che i lavori per la gestione di cui sopra sono stati consegnati in data 01/08/2013 ed ultimati in data 30/11/2014;
- Che durante la gestione si sono apportate alcune modifiche di dettaglio eseguite all'interno delle somme autorizzate e l'esecuzione di lavori urgenti di manutenzione straordinaria, eseguite tramite liste fatture;
- Che con l'ultimazione della gestione si è provveduto a redigere una perizia di Assestamento somme per l'importo complessivo di 61.328,20 così distinta:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI ASSESTAMENTO SOMME

A) TOTALE IMPORTO PER LAVORI A B.A.	€ 71.519,86	
A1) COSTI PER LA SICUREZZA	€ 2.180,60	
A2) IMPORTO SOGGETTO AL RIBASSO D'ASTA	€ 69.339,26	€ 71.519,86
A3) RIBASSO DEL 28,36% SU a)	€ 19.664,61	
A4) IMPORTO DEI LAVORI DEPURATO DEL RIBASSO A2) - A3)	€ 49.674,65	
A5) COSTI PER LA SICUREZZA	€ 2.180,60	
A6) IMPORTO TOTALE DEI LAVORI COMPRESO ONERI SICUREZZA	€ 51.855,25	€ 51.855,25
B) ECONOMIE, IVA, COMP. TECN. GEST. ECC...		
1) ECONOMIE	€ 0	
2) LAVORI ESEGUITI A LISTA FATTURA		
a) LISTA FATTURA N. 1	€ 999,35	
b) LISTA FATTURA N. 2	€ 1.214,06	
c) LISTA FATTURA N. 3	€ 351,64	
d) IVA LISTA FATTURE	€ 256,51	
3) IVA 10% GESTIONE	€ 5.185,52	
4) COMPETENZE TECNICHE 2% A	€ 1.465,87	
T1) TOTALE	€ 9.472,95	€ 9.472,95
		€ 61.328,20

- Visto il certificato di regolare esecuzione dai quali si rileva che la gestione è stata ultimata e regolarmente eseguita;
- Preso atto che con lo stesso atto si liquida all'impresa l'importo netto di € 5.064,25 oltre I.V.A. 10%, a saldo di ogni spettanza per l'esecuzione dei lavori di che trattasi;
- Che con la redazione della perizia di assestamento somme risultano delle economie di € 152,69;
- Riscontrata la regolarità dell'esecuzione della gestione;
- Ritenuto di dover dar corso alla approvazione degli atti di contabilità finale;

DETERMINA

1. Di approvare gli atti di contabilità finale redatti dal direttore dei lavori P.E. Proietto Pitinzano Giuseppe relativi alla gestione dell'impianto di depurazione Manutenzione e gestione mesi due (agosto-settembre 2013 e proroga ottobre novembre 2013) dei depuratori di contrada Ciarambella, contrada S. Elia e impianto di sollevamento di via Caporale Castiglione.
2. Di approvare la perizia di assestamento somme ed il nuovo quadro economico.
3. Liquidare e pagare alla ditta **Impresa ENVI.SE.P. s.r.l., con sede Zona Industriale traversa I prima strada, s.n. 95121 Catania, previo acquisizione del DURC, la somma complessiva di €5.570,68 IVA al 10% compresa come rata di saldo della gestione eseguita.**
4. Svincolare le somme economizzate con l'esecuzione della gestione.
5. Disporre l'inserimento del presente provvedimento nella raccolta delle determinazioni e la sua pubblicazione come previsto dalle norme vigenti in questo Ente.

IL CAPO SETTORE VIII E IX
(Arch. Aldo Meli)

