



**COMUNE DI RANDAZZO**  
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

**V S.O. LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**

**PROPOSTA DI DETERMINAZIONE**

N. 67 del 18-02-2022

**OGGETTO:** Approvazione atti di contabilità finale lavori di riqualificazione del patrimonio naturale per il miglioramento della fruibilità, accessibilità e la valorizzazione del patrimonio ambientale e naturalistico - villetta Piazza XX Settembre

**Premesso che**

il progetto principale, relativo ai lavori di riqualificazione del patrimonio naturale per il miglioramento della fruibilità, accessibilità e la valorizzazione del patrimonio ambientale e naturalistico - villetta Piazza XX Settembre è stato redatto dal geom. Gaetano Mavica per l'importo complessivo dell'intervento è pari a €. 89.980,00 di cui €. 66.215,73 per lavori e €. 23.764,27 per somme a disposizione dell'Amministrazione,

**Che** con contratto d'appalto del 22/11/2021, Rep. N. 20131, registrato con il n. 43861 in data 03/12/2021, Serie 1T i lavori sono stati affidati all'impresa Currò Salvatore con sede in Randazzo Via Torre, 36 per l'importo netto di € 58.486,75 comprensivi di €. 1.807,60 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

**Che** in corso d'opera, in sintonia con l'Amministrazione comunale, si è ravvisata la necessità di variare le quantità di alcune categorie di lavori al fine di una migliore e più organica funzionalità dell'opera. Le variazioni non alterano e non modificano in alcun modo le finalità del progetto principale e consistono in variazioni in più e in meno di quantità e non essendovi previste nuove categorie di lavori non si è reso necessario redigere ulteriore atto di sottomissione né concordare nuovi prezzi

**Che** pertanto si è reso necessario redigere una perizia di variante e di assestamento della spesa, rientrante nelle competenze della Direzione dei Lavori, per un importo complessivo di €. 89.980,00 pari all'importo originario di progetto di cui €. 56.528,15 per lavori al netto e €. 33.451,86 per somme a disposizione dell'Amministrazione così determinato:

A) Per lavori al lordo	€.	63.990,04	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€.	1.807,60	
Importo a base d'asta	€.	62.182,44	
A detrarre l'offerta ribasso del 12%	€.	7.461,89	
Importo lavori al netto	€.	54.720,55	
Oneri per la sicurezza	€.	1.807,60	
Importo complessivo lavori	€.	56.528,15	€. 56.528,15

Somme a disposizione dell'Amministrazione

1 – Per IVA sui lavori il 22%	€.	12.436,19
2 – Per incentivi progettazione	€.	1.324,31
3 – Per collaboratori a supporto	€.	1.000,00

Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi dell'art.23 comma 2bis del D.lgs.82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m. 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato. Responsabile alla conservazione dei dati:

4 – Per oneri conferimento in discarica	€.	3.850,00	
5 – Per recupero ribasso d'asta	€.	7.461,89	
6 – Per IVA su ribasso d'asta	€.	1.641,62	
7 – Per economie di progetto	€.	5.737,84	
Somma	€.	33.451,86	€. 33.451,86
Importo complessivo intervento			€. 89.980,00

**Che** l'impresa ha sottoscritto gli atti di perizia in segno di accettazione delle risultanze ;

**Che** l'opera è stata finanziata con contributo in conto capitale pari a €. 89.980,00 corrispondente al 100% della spesa ritenuta ammissibile con atto di concessione N. 3 del 14/04/2021 del GAL Terre dell'Etna e dell'Alcantara, a seguito dell'esito positivo dell'attività istruttoria della proposta progettuale presentata da questo Ente ai fini dell'intervento finanziario previsto dalla sottomisura 19.2 "Sostegno ad investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastruttura su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico"

**Che** con determina n. 211 del 21/06/2021 è stata impegnata, al Cod. Mecc. 16.01-2.02.01.09.999 del corrente esercizio, la complessiva somma di €. 89.980,00, assegnata con delibera di G.M. n. 44 del 20/04/2021;

**Che** i lavori hanno avuto inizio in data 27/09/2021 e sono stati ultimati il 18/12/2021;

**Che** il Direttore dei Lavori, in data 10/01/2022 ha emesso lo stato finale dei lavori da cui si rileva che l'impresa ha eseguito lavori per l'importo complessivo netto pari a €. 56.528,14 a cui, detratto l'acconto corrisposto pari a €. 19.000,00 resta un credito dell'impresa pari a nette €. 37.528,14 oltre a IVA e oltre oneri per il conferimento in discarica dei materiali di risulta;

**Vista** la relazione di accompagnamento al conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai lavori di riqualificazione del patrimonio naturale per il miglioramento della fruibilità, accessibilità e la valorizzazione del patrimonio ambientale e naturalistico - villetta Piazza XX Settembre eseguiti dalla ditta Currò Salvatore in dipendenza del contratto d'appalto del 27/11/2021, rep. N. 20131 sono stati regolarmente eseguiti e che, pertanto, con lo stesso atto liquida l'importo netto di €. 37.528,14 oltre a IVA, a saldo di ogni spettanza per l'esecuzione dei lavori in oggetto;

**Riscontrata** la regolarità dell'esecuzione dei lavori, secondo le direttive di questo Ufficio;

**Ritenuto** di dover dar corso alla approvazione degli atti di contabilità finale;

## A P P R O V A

Il quadro economico scaturito a seguito della perizia di assestamento dell'importo complessivo di €. 89.980,00 di cui €. 56.528,14 per lavori e €. 33.451,86 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione redatti dal geom. Gaetano Mavica, Direttore dei Lavori, relativi ai lavori di riqualificazione del patrimonio naturale per il miglioramento della fruibilità, accessibilità e la valorizzazione del patrimonio ambientale e naturalistico - villetta Piazza XX Settembre

Il Responsabile del Servizio  
Arch. Aldo Meli

## Il Responsabile del Procedimento



**COMUNE DI RANDAZZO**  
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

**V S.O. LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**

**DETERMINAZIONE N. 66 del 18-02-2022**  
**Reg. Gen. N. 184 del 18-02-2022**

**OGGETTO:** Approvazione atti di contabilità finale lavori di riqualificazione del patrimonio naturale per il miglioramento della fruibilità, accessibilità e la valorizzazione del patrimonio ambientale e naturalistico - villetta Piazza XX Settembre

**IL CAPO SETTORE**

**VISTA** la proposta di determinazione di cui all'oggetto, il cui testo è trascritto nel documento allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

**VISTO** il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera di G.M. n. 17 del 19.02.2016;

**VISTO** il Decreto Sindacale n. 9 del 21.05.2019 di nomina dei capi settore e conferimento posizione organizzativa ai sensi dell'Art. 13 comma 3, del C.C.N.L. sottoscritto il 21 maggio 2018;

**VISTO** il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

**VISTA** la Legge n. 142/90, recepita dalla Legge Regionale 48/91;

**VISTA** la Legge Regionale 7 settembre 1998 n. 23;

**RITENUTO** di dover fare proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto, in quanto meritevole di approvazione;

**VISTO** l'O.R.EE.LL vigente in Sicilia

**DETERMINA**

1. Di fare propria e, quindi, di approvare la proposta di determinazione come da testo risultante dal documento allegato alla presente, per farne parte integrante e sostanziale;
2. Disporre la trasmissione della presente, a cura del Responsabile del Procedimento, agli organi e agli uffici competenti.

**Il Capo Settore**

Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi dell'art.23 comma 2bis del D.lgs.82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m. 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato. Responsabile alla conservazione dei dati:

Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi dell'art.23 comma 2bis del D.lgs.82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m. 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato. Responsabile alla conservazione dei dati:

Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi dell'art.23 comma 2bis del D.lgs.82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m. 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato. Responsabile alla conservazione dei dati:

Pag. 5