



# **Città di Randazzo**

**IV SETTORE  
LAVORI PUBBLICI**

## **VERBALE DI SOMMA URGENZA (Art. 140 del D.lgs 36/2023)**

**L'anno duemilaventiquattro il giorno dieci del mese di luglio**

Premesso:

Che le pompe di sollevamento dei pozzi di C/da Santa Caterina garantiscono l'approvvigionamento idrico per quasi l'intero abitato di Randazzo;

Che nella serata di martedì 09/07/2024 su segnalazione di utenti, si è riscontrato il fermo della pompa N. 3;

Che l'elettricista comunale ha provato a rimettere in funzione la pompa che purtroppo non è stato possibile riattivarla e i successivi controlli strumentali hanno evidenziato il guasto della stessa;

Che, da informazioni telefoniche assunte dal personale dell'Enel si è appreso che per un guasto alle linee elettriche di Media Tensione, già dal pomeriggio e fino alla serata del 09/07 u.s. si sono verificati numerosi micro stacchi di energia che presumibilmente sono stati la causa del danneggiamento della pompa;

Che il fermo della pompa ha causato lo svotamento delle vasche di accumulo con conseguente disservizio per l'abitato e che l'emergenza idrica è motivo di disagio e pericolo per la salute e l'igiene pubblica;

Che per fronteggiare l'emergenza idrica, la Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco, con proprio decreto n. 11 del 10/07/2024, ha attivato il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile e con lo stesso provvedimento, ha disposto la predisposizione di una procedura di somma urgenza al fine di avviare nel più breve tempo possibile i lavori necessari per la sostituzione della pompa guasta e ripristinare la regolare erogazione di acqua potabile;

Che, pertanto, ravvisandosi gli estremi di indifferibilità per i predetti motivi di salute e igiene pubblica è stato individuato lo strumento previsto dall'art. 140 del D.lgs 36/2023 (ex art. 163 del D.lgs 50/2016) per l'esecuzione dell'intervento in tempi brevi;

Evidenziato il fatto che, data la stagione estiva e le alte temperature che si registrano giornalmente, il disservizio idrico ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs. 36/2023 costituisce circostanza di somma urgenza;

Atteso che i lavori da eseguire necessari per il ripristino della funzionalità della pompa di sollevamento si possono così riassumere:

Smontaggio della struttura in lamiera di protezione del pozzo;

Estrazione della pompa con l'ausilio di gru semovente;

Fornitura di elettropompa sommersa accoppiata a motore sommerso HP 220;

Installazione della nuova pompa;

Verifica e esecuzione di collegamenti elettrici

Fornitura di quadro elettrico avviatore Soft-Start potenza 320 A;

Fornitura di cavo elettrico per sostituzione di una fase dal quadro elettrico alla pompa, cavo da 240 mmq tipo FG 16 ml 180,00;

Rimontaggio struttura in lamiera di protezione del pozzo;

Tutte le altre opere occorrenti e necessarie per l'esecuzione dei superiori lavori.

Rilevato che non è possibile risolvere la problematica mediante l'intervento diretto da parte dell'Ufficio tecnico, data la natura e tipologia degli interventi per carenza di operatori, mezzi d'opera e attrezzature necessarie di cui l'Ente non dispone, si rende necessario affidare i lavori a ditta specializzata;

Che per l'esecuzione dei lavori è stata interpellata la ditta SIDET Elettromeccanica Industriale con sede in Belpasso (CT) Zona Industriale Capannoni A.S.I., P.I. 04503140875, regolarmente iscritta alla Camera di Commercio di Catania per categoria adeguata ai lavori in oggetto, il quale ha dato la propria disponibilità ad eseguire i predetti lavori per un importo complessivo di €. 77.994,60 di cui €. 63.930,00 per lavori e forniture e €. 14.064,60 per IVA, come risulta dal preventivo 795/2024, salvo risultanze diverse dalla redazione della perizia giustificativa;

Che a seguito di trattativa diretta la ditta si è dichiarata disponibile ad applicare un ribasso del 20% sulla componente "lavori" e dunque per un importo netto di €. 74.944,60 di cui €. 61.430,00 per lavori e forniture e €. 13.514,60 per IVA al 22%

Tutto ciò evidenziato, il sottoscritto geom. Gaetano Mavica Capo del IV Settore LL.PP. di questo Comune, per quanto premesso e ritenuto, considerato che ricorrono gli estremi di cui all'art. 140 del D. Lgs 36/2023;

### DICHIARA LA SOMMA URGENZA

Dei lavori di fornitura e sostituzione dell'elettropompa sommersa del pozzo di sollevamento di contrada Santa Caterina denominato "Pozzo N. 3" HP 200 .

### DISPONE

Ai sensi del comma 1 dell'art. 140 del D.lgs 36/2023, l'immediata esecuzione dei lavori di cui sopra, indispensabili per la salvaguardia della pubblica incolumità e della salute e l'igiene pubblica, preventivati in €. 74.944,60

compreso IVA e salvo risultanze diverse dalla redazione della perizia giustificativa.

## AFFIDA

Alla ditta SIDET Elettromeccanica Industriale con sede in Belpasso (CT) Zona Industriale Capannoni A.S.I., P.I. 04503140875, l'esecuzione dei lavori sopra riportati e secondo le indicazioni impartite in corso d'opera da questo Ufficio, necessari per la sostituzione dell'elettropompa sommersa da 200 HP di sollevamento delle acque dal pozzo comunale N. 3 di Contrada Santa Caterina per un importo comprensivo di IVA di €. 74.944,60 di cui €. 51.430,00 per fornitura materiali e €. 10.000,00, al netto del ribasso del 20%, sulla componente lavori oltre a IVA al 22%

## DATO ATTO

Che la perizia giustificativa sarà redatta in base ai lavori effettivamente eseguiti e con l'applicazione di prezzi unitari previsti nel preventivo offerto dalla ditta, a cui, ai sensi del comma 3 del sopra citato art. 140 del D.lgs 36/2023, sulla voce lavori è stato applicato un ribasso del 20%;

Per le eventuali categorie di lavori non previsti nel predetto preventivo, si farà ricorso a regolari analisi utilizzando prezzi correnti di mercato.

L'impresa affidataria, con la sottoscrizione del presente verbale, accetta tutto quanto ivi riportato ed in particolare dichiara:

- a) Di obbligarsi ad eseguire i lavori anzidetti sotto la direzione del personale tecnico comunale;
- b) Di obbligarsi ad avviare immediatamente l'esecuzione dei lavori e concluderli entro giorni 5;
- c) Di obbligarsi a redigere e consegnare il Documento previsto dall'art. 28 c. 2 del D. Lgs. 81/2008;
- d) Di essere a conoscenza che l'affidamento dei lavori predetti comporterà per la ditta l'onere delle spese generali e utile d'impresa;
- e) Che, ai sensi del comma 7 dell'art. 140 del D.lgs 36/2023, l'affidatario dovrà produrre autocertificazione, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25/12/2000, n. 445, il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ordinaria. Questo Ente procederà alla verifica del possesso dei requisiti e non sarà possibile procedere al pagamento, anche parziale, in assenza dell'esito positivo delle stesse.

Qualora a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento in assenza dei predetti requisiti, la stazione appaltante recede dal contratto di affidamento, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per

l'esecuzione della parte rimante, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.

- f) Il presente atto, sottoscritto dall'impresa affidataria, costituisce verbale ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023;
- g) Il presente verbale viene redatto in data odierna e sarà compiutamente definito a seguito dell'ultimazione dei lavori e la redazione del certificato di regolare esecuzione dalla cui data decorreranno i termini di cui all'art. 191 comma 3 del D.L.vo 267/2000.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 191, comma 3 e 194 comma 1, lettera e) del testo unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n.° 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'Impresa affidataria



Il Dirigente del IV S.O.

**CITTA' DI RANDAZZO (CT)**  
**IV SETTORE**  
**IL CAPO SETTORE**  
**geom. Gaetano Mavica**

A large handwritten signature is written over the stamp.



# Città di Randazzo

## IV SETTORE LAVORI PUBBLICI

**OGGETTO:** *Lavori di somma urgenza per sostituzione pompa di sollevamento pozzo n. 3 di Contrada Santa Caterina.*

**IMPRESA:** SIDET Elettromeccanica Industriale con sede in Belpasso (CT) Zona Industriale Capannoni A.S.I., P.I. 04503140875,

### CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI (art. 12 comma 1 - D.M. 49/2018)

**L'anno duemilaventiquattro il giorno quindici del mese di luglio**

Premesso:

Che nella serata di martedì 09/07/2024, si è riscontrato il fermo della pompa di sollevamento N. 3 dei pozzi di C/da Santa Caterina che garantiscono l'approvvigionamento idrico per quasi l'intero abitato di Randazzo;

Che l'elettricista comunale ha provato a rimettere in funzione la pompa che purtroppo non è stato possibile riattivarla e i successivi controlli strumentali hanno evidenziato il guasto della stessa;

Che il fermo della pompa ha causato lo svotamento delle vasche di accumulo con conseguente disservizio per l'abitato con conseguente disagio e pericolo per la salute e l'igiene pubblica;

Che per fronteggiare l'emergenza idrica, la Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco, con proprio decreto n. 11 del 10/07/2024, ha attivato il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile e con lo stesso provvedimento, ha disposto la predisposizione di una procedura di somma urgenza al fine di avviare nel più breve tempo possibile i lavori necessari per la sostituzione della pompa guasta e ripristinare la regolare erogazione di acqua potabile;

Che, pertanto, ravvisandosi gli estremi di indifferibilità per i predetti motivi di salute e igiene pubblica è stato individuato lo strumento previsto dall'art. 140 del D.lgs 36/2023 (ex art. 163 del D.lgs 50/2016) per l'esecuzione dell'intervento in tempi brevi;

Evidenziato il fatto che, data la stagione estiva e le alte temperature che si registrano giornalmente, il disservizio idrico ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs. 36/2023 costituisce circostanza di somma urgenza;

Rilevato che non è possibile risolvere la problematica mediante l'intervento diretto da parte dell'Ufficio tecnico, data la natura e tipologia degli interventi per carenza di operatori, mezzi d'opera e attrezzature necessarie di cui l'Ente non dispone, si rende necessario affidare i lavori a ditta specializzata;

Che per l'esecuzione dei lavori è stata interpellata la ditta SIDET Elettromeccanica Industriale con sede in Belpasso (CT) Zona Industriale Capannoni A.S.I., P.I. 04503140875, regolarmente iscritta alla Camera di Commercio di Catania per categoria adeguata ai lavori in oggetto, il quale ha dato la propria disponibilità ad

eseguire i predetti lavori per un importo complessivo di €. 77.994,60 di cui €. 63.930,00 per lavori e forniture e €. 14.064,60 per IVA, salvo risultanze diverse dalla redazione della perizia giustificativa;

Che a seguito di trattativa diretta la ditta si è dichiarata disponibile ad applicare un ribasso del 20% sulla componente "lavori" e dunque ad eseguire i lavori per un importo netto di €. 74.944,60 di cui €. 61.430,00 per lavori e forniture e €. 13.514,60 per IVA al

Visto il verbale del 10/07/2024, redatto ai sensi dell'art. 140 del D.lgs 36/2023, con il quale, per l'esecuzione dei lavori in oggetto è stata accertata e dichiarata la somma urgenza e gli stessi sono stati affidati alla predetta ditta SIDET Elettromeccanica Industriale con sede in Belpasso (CT) Zona Industriale Capannoni A.S.I., P.I. 04503140875

Che con il predetto atto l'impresa affidataria è stata impegnata all'immediato inizio dei lavori e a concluderli entro il 15/07/2024;

Che in corso d'opera, si è ravvisata la necessità di eseguire alcune categorie di lavori necessari per il corretto funzionamento della pompa ed in particolare la fornitura e messa in opera di una saracinesca in ghisa flangiata DN 150 collocata a bocca pozzo, la fornitura e messa in opera di un manometro comprese bullonerie e guarnizioni, fornitura e messa in opera di sonda piezometrica (ml 250) collocata dal battente del pozzo al quadro elettrico,

Che in data 15/07/2024 la ditta affidataria ha comunicato di avere ultimato tutti i lavori previsti;

A seguito di preavviso verbale e alla presenza del sig. Orifici tecnico della ditta Sidet S.r.l. è convenuto sul luogo in cui sono eseguiti i lavori

#### HA PROCEDUTO

Alla verifica dei lavori eseguiti sulla base del preventivo sopra riportato e alle indicazioni verbali impartite in corso d'opera, riscontrando che

Tutti i lavori contrattualmente previsti e dettagliatamente riportati dagli elaborati e richiesti in corso d'opera, sono stati eseguiti ed ultimati in tutte le loro parti;

Che non risultano parti dell'opera o specifiche lavorazioni non completate;

Che non sono emerse lavorazioni non correttamente eseguite o con evidenti difetti di realizzazione per i quali si richiede la rimozione e nuova esecuzione:

#### CERTIFICA


Che i lavori specificati in oggetto sono stati ultimati in data 15/07/2024 e quindi in tempo utile.

Del che si redige il presente verbale in copia unica che, previa lettura e conferma viene sottoscritto dalle parti come appresso specificate

L'Impresa Esecutrice

  
Web: www.sidet.it  
Email: sidet@sidet.it  
Zona Industriale Ovest Piano Tavola  
95040 PIANO TAVOLA - BELPASSO (CT)  
Tel.: 095/7131919 - Fax: 095/713368  
Partita IVA e Cod. Fisc.: 04503140875

Il Direttore dei Lavori

  
CITTA' DI RANDAZZO (CT)  
IV SETTORE  
IL CAPO SETTORE  
geom. Gaetano Mavica

# *Città di Randazzo*

## *Città Metropolitana di Catania*

### *IV Settore – LAVORI PUBBLICI – PROTEZIONE CIVILE*

**LAVORI:** Di somma urgenza per sostituzione pompa di sollevamento pozzo n. 3 di Contrada Santa Caterina.

**IMPRESA:** SIDET Elettromeccanica Industriale con sede in Belpasso (CT)

Zona Industriale Capannoni A.S.I., P.I. 04503140875,

VERBALE DI SOMMA URGENZA del 10/07/2024

#### ***CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE***

Premesso:

Che per l'esecuzione dei lavori necessari per la sostituzione pompa di sollevamento pozzo n. 3 di Contrada Santa Caterina ravvisandosi gli estremi di indifferibilità per motivi di salute e pubblica incolumità, è stato individuato lo strumento previsto dall'art. 140 del D.lgs 36/2023 (ex art. 163 del D.lgs 50/2016) per l'esecuzione dell'intervento in tempi coerenti con l'urgenza di garantire il servizio e la distribuzione di acqua potabile alla cittadinanza e pertanto in data 10/07/2024 è stato redatto un verbale di somma urgenza per una previsione di spesa di €. 74.944,60, di cui €. 61.430,00 per forniture e lavori al netto del ribasso del 20% sulla componente lavori e €. 13.514,60 per IVA come per legge, salvo diverse risultanze dalle redazione della perizia giustificativa;

**ASSUNTORE LAVORI:** con lo stesso verbale, per l'esecuzione dei lavori, è stata individuata la ditta SIDET Elettromeccanica Industriale con sede in Belpasso (CT) Zona Industriale Capannoni A.S.I., P.I. 04503140875, la quale ha dato la propria disponibilità ad eseguire i lavori per un importo complessivo di

€. 74.944,60;

- **IMPORTO DI AFFIDAMENTO:** l'importo di affidamento, con l'applicazione dei prezzi unitari previsti nel preventivo offerto dalla ditta, a cui ai sensi del comma 3 dell'art. 140 del D.lvo 36/2023, è stato applicato un ribasso del 20% sulla componente lavori, è risultato pari a €. 74.944,60 di cui €. 61.430,00 per lavori al netto e forniture e €. 13.514,60 per IVA;

**CONSEGNA DEI LAVORI:** i lavori furono consegnati in data 10/07/2024 come risulta dal sopra riportato verbale di somma urgenza.

**TEMPO STABILITO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI:** così come previsto nel verbale di somma urgenza, i lavori dovevano essere ultimati entro giorni cinque.

**SOSPENSIONE** non vi sono state sospensioni dei lavori.

**LAVORI NON PREVISTI:** In corso d'opera, al fine di garantire la corretta funzionalità dell'impianto di sollevamento, si è reso indispensabile eseguire alcune categorie di lavori non previsti nell'affidamento e non previsti in fase di preventivo, in particolare la fornitura di una saracinesca in ghisa flangiata da fi 150 da installare a bocca pozzo completa di bulloneria e guarnizioni, la fornitura e messa in opera di tubo piezometrico dal pozzo al quadro comando (ml 250), per il controllo del battente, adeguatamente fissato alla colonna idrica per la parte dentro il pozzo e gaffettato sui muri di confine fino al quadro e fornitura messa in opera, a bocca pozzo, di un manometro.

**ULTIMAZIONE DEI LAVORI:** L'ultimazione dei lavori, così come verbalmente comunicato dalla ditta esecutrice e riscontrato dal D.L. con apposito

sopralluogo e accertato con il verbale del 15/07/2024, è avvenuta in pari data quindi in tempo utile.

**DANNI DI FORZA MAGGIORE:** durante l'esecuzione di lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

**LAVORI IN ECONOMIA** Non si è reso necessario eseguire lavori in economia

**ANTICIPAZIONI IN DENARO:** in corso di esecuzione all'impresa non furono concesse anticipazioni in denaro.

**ANDAMENTO DEI LAVORI:** i lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali e delle particolari disposizioni date all'atto pratico dalla direzione dei lavori.

**STATO FINALE:** è stato redatto in data 31/07/2024 Da detto stato finale risulta un credito netto dell'impresa di €. 80.734,02 così determinato:

➤ A) Per forniture	€.	51.430,00		
➤ B) Per lavori	€.	18.431,78		
➤ C) A detrarre ribasso del 20% su B	€.	3.686,36		
➤ Importo netto lavori	€.	14.745,42	€.	<u>14.745,42</u>
➤ Importo complessivo lavori e forniture al netto	€.	66.175,42		
➤ Per IVA il 22%	€.	14.558,59		
➤ Importo complessivo intervento	€.	80.734,02		
➤ Secondo il predetto stato finale risulta un credito netto all'impresa pari a €.	66.175,42	oltre IVA		

**RISERVE DELL'IMPRESA:** l'impresa ha firmato la contabilità senza sollevare alcuna riserva.

**INFORTUNI IN CORSO D'OPERA:** in corso d'opera non si sono verificati infortuni agli operai addetti ai lavori.

**ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI** L'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro;

**AVVISI AD OPPONENDUM:** in sostituzione degli avvisi prescritti dall'art. 360 della Legge 20.3.1865, il sottoscritto Direttore dei Lavori ha rilasciato dichiarazione attestante che durante il corso dei lavori non sono stati prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi e, dato che i lavori si sono svolti su aree di proprietà comunale non si è reso necessario occupare proprietà private.

**CESSIONI DI CREDITO:** per quanto risulta dagli atti in possesso di questo ufficio, per i lavori in oggetto, l'impresa non ha ceduto i propri crediti né ha rilasciato deleghe a chicchessia.

**DIREZIONE DEI LAVORI:** i lavori sono stati diretti dal geom. Gaetano Mavica, Capo dell'Ufficio Tecnico Comunale, IV Settore Operativo.

#### **VERBALE DI VISITA DI CONTROLLO**

Il giorno sedici del mese di luglio dell'anno duemilaventiquattro, avendo esaminato il preventivo relativo ai lavori in oggetto, ed a seguito di preavviso dato all'impresa, il sottoscritto geom. Gaetano Mavica, dopo la riunione presso l'U.T. ove ha accertato alla presenza degli intervenuti e la completezza della documentazione, si è recato in C/da Santa Caterina luogo di esecuzione dei lavori e alla presenza del sig. Orifici tecnico della ditta SIDET S.R.L. esecutrice dei lavori ha proceduto alla visita delle opere eseguite che possono sommariamente così riassumersi

Smontaggio struttura di protezione del pozzo, estrazione della pompa guasta, ricollocazione della nuova pompa, sostituzione cavo elettrico di alimentazione

della pompa, realizzazione di quadro elettrico di comando e controllo, fornitura e posa in opera di cavo piezometrico per il controllo automatico del livello dell'acqua, fornitura e messa in opera a bocca pozzo di saracinesca in ghisa da fi 150, PN 16 per il controllo e regolarizzazione dell'acqua, rimontaggio della struttura metallica di protezione del pozzo, ecc.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle previsioni riportate nel preventivo di spesa approvato e alle indicazioni della D.L.sulle opere che in corso d'opera si sono rese necessarie.

Conclusi i vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

#### VALUTAZIONE SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il geom. Gaetano Mavica, Direttore dei lavori delle opere di che trattasi considerato che:

I lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice SIDET Elettromeccanica Industriale con sede in Belpasso (CT) Zona Industriale Capannoni A.S.I., P.I. 04503140875,

- Corrispondono qualitativamente alle previsioni progettuali e alle successive indicazioni ;
- Che, dalle misurazioni strumentali si è accertato che la nuova pompa ha una portata di circa 64 l/s è dunque è perfettamente funzionante;
- Le annotazioni contabili contabili corrispondono alla stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- I lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola

d'arte;

- La contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti sia in fase di affidamento dei lavori che quelli concordati in corso d'opera;
- Eseguita la completa revisione tecnico – contabile, l'importo dei lavori si conferma in netti Euro 80.734,02 di cui €. 66.175,42 per lavori e forniture e €. 14.558,59 per IVA,;
- L'Impresa risulta essere in regola con gli obblighi assicurativi e previdenziali (DURC Prot. INAIL 44240914 scadenza 19/10/2024)

• **CERTIFICA**

Che i lavori di somma urgenza per per la sostituzione pompa di sollevamento pozzo n. 3 di Contrada Santa Caterina eseguiti dalla ditta SIDET Elettromeccanica Industriale con sede in Belpasso (CT) Zona Industriale Capannoni A.S.I., P.I. 04503140875,

**SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI**

**E LIQUIDA**

Il credito liquido dell'Impresa come segue:

1) Importo netto Stato Finale lavori e forniture €. 66.175,42

2) Importo IVA sui lavori €. 14.558,59

Totale credito dell'Impresa €. 80.734,02

Diconsi Euro ottantamilasettecentotrentaquattro/02 che possono essere corrisposti all'Impresa SIDET Elettromeccanica Industriale con sede in Belpasso (CT) Zona Industriale Capannoni A.S.I., P.I. 04503140875, a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti e salva la prescritta approvazione

del presente atto da parte degli Organi Competenti.

Con il presente atto i lavori, oggetto del presente Certificato di Regolare Esecuzione, vengono consegnati all'Amministrazione Comunale di Randazzo, la quale dichiara di prenderli in consegna definitiva a tutti gli effetti di legge e senza riserva alcuna, salvo le garanzie di legge:

Il presente atto è costituito da numero sette pagine compresa la presente, firmate dal Direttore dei Lavori e dagli intervenuti.

Randazzo, 30/07/2024

L'Impresa



Il Direttore dei Lavori

*CITTA' DI RANDAZZO (CT)*  
*IV SETTORE*  
*IL CAPO SETTORE*  
*geom. Gaetano Mavica*