



## COMUNE DI RANDAZZO

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

### 4° S.O. LAVORI PUBBLICI

#### PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N. 108 del 22-05-2024

**OGGETTO:** Approvazione atti di contabilità finale Lavori di efficientamento energetico di una parte dell'impianto di illuminazione pubblica di proprietà del Comune di Randazzo.

**Premesso:** che il progetto relativo ai lavori di efficientamento energetico di una parte dell'impianto di illuminazione pubblica di proprietà del Comune di Randazzo, redatto dal Dott. Ing. Giuseppe Parrinello in forza al 2° Settore Urbanistica, per l'importo complessivo di € 89.536,53 di cui € 71.343,85 per lavori, ed € 18.192,68 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

**Che** il predetto progetto è stato approvato con determina n. 268 del 08/09/2023 con parere reso ai sensi del D.P.R. 207/2010, artt. 45 e 47 e art. 5 della L.R. 12/2011 con livello di progettazione "Esecutivo" come definito dall'art. 23 del D.Lgs 50/2016.

**Che** le somme necessarie sono state impegnate con determina n 136 del 24/05/2023 al Cod. Mecc. 4.03.10.01.001 altri trasferimenti in conto capitale da Ministeri;

**Che** a seguito di offerta economica tramite MEPA prodotta in data 27/01/2024 n. 3725918, l'appalto è stato aggiudicato definitivamente all'Impresa VF Technology S.R.L.S. con sede in Catania (CT), Via Principe Nicola n. 163 C.F. 05383030870, che ha presentato un ribasso d'asta dell'1,74% e dunque per un importo di € 70.110,72 compresi € 474,22 per oneri di sicurezza e oltre Iva come per legge;

**Che** con determina n. 283 del 14/09/2023 i lavori sono stati affidati all'impresa VF Technology SRLS con sede in Catania (CT), via Principe Nicola n. 163 C.F. 05383030870 ;

**Che** i lavori furono consegnati in data 19/12/2023 e ultimati in data 19/02/2024;

**Che** il Direttore dei Lavori, in data 27/03/2024 ha emesso lo stato finale da cui risulta un credito netto dell'impresa di € 70.042,45 oltre IVA come per legge;

**Vista** la relazione di accompagnamento al conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione dai quali si rileva che i lavori di Efficientamento energetico di una parte dell'impianto di illuminazione pubblica di proprietà del Comune di Randazzo eseguiti dall'impresa VF Technology SRLS con sede in Catania, via Principe Nicola n. 163, sono stati regolarmente eseguiti e che, pertanto, con lo stesso atto liquida l'importo netto di € 70.042,45 per lavori oltre IVA come per legge;

**Riscontrata** la regolarità dell'esecuzione dei lavori, secondo le direttive della D.L. e di questo Ufficio;

**Ritenuto** di dover dar corso all'approvazione degli atti di contabilità finale;

#### A P P R O V A

- Gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione redatti dal Dott. Ing. Giuseppe Parrinello, Progettista e Direttore dei Lavori, relativi ai lavori di efficientamento energetico di una parte dell'impianto di illuminazione pubblica di proprietà del Comune di Randazzo eseguiti dall'Impresa VF Technology S.R.L.S. **con sede legale in Catania, Via Principe Nicola n. 163.**

## **Il Responsabile del Procedimento**

Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi dell'art.23 comma 2bis del D.lgs.82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m. 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato. Responsabile alla conservazione dei dati:



**COMUNE DI RANDAZZO**  
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

**4° S.O. LAVORI PUBBLICI**

**DETERMINAZIONE N. 106 del 28-05-2024**  
**Reg. Gen. N. 340 del 28-05-2024**

**OGGETTO:** Approvazione atti di contabilità finale Lavori di efficientamento energetico di una parte dell'impianto di illuminazione pubblica di proprietà del Comune di Randazzo.

**IL CAPO SETTORE**

**VISTA** la proposta di determinazione di cui all'oggetto, il cui testo è trascritto nel documento allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

**VISTO** il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera di G.M. n. 17 del 19.02.2016;

**VISTI** i provvedimenti sindacali n 28/2022 e 36/2022 con i quali sono stati nominati i responsabili degli Uffici;

**VISTO** il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

**VISTA** la Legge n. 142/90, recepita dalla Legge Regionale 48/91;

**VISTA** la Legge Regionale 7 settembre 1998 n. 23;

**RITENUTO** di dover fare proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto, in quanto meritevole di approvazione;

**VISTO** l'O.R.EE.LL vigente in Sicilia

**DETERMINA**

1. Di fare propria e, quindi, di approvare la proposta di determinazione come da testo risultante dal documento allegato alla presente, per farne parte integrante e sostanziale;
2. Disporre la trasmissione della presente, a cura del Responsabile del Procedimento, agli organi e agli uffici competenti.

**Il Capo Settore**  
*GAETANO MAVICA*

## SERVIZIO FINANZIARIO

- **VISTA** la riportata determina emessa dal Capo Settore 4° S.O. LAVORI PUBBLICI;
- **RISCONTRATA** la Regolarità della documentazione e la relativa copertura finanziaria;
- **RITENUTO** di dover dar corso all'impegno citato;
- **VISTO** lo statuto comunale e il vigente Regolamento di Contabilità;

Si assume l'impegno scaturente dalla citata determinazione sulla quale si appone il visto di Regolarità Contabile.

**Addì**

**Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario**  
*GAETANO FISAULI*